

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

I) Ugovori o javnoj nabavi

R. br	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.	03/09	Otvoreni postupak	22.05.2009.	1.323.974,50 kn s PDV-om	30.11.2010. god.	Kolnik d.o.o., Poljanica Bistrička 124, Marija Bistrica	22.11.2010	1.316.641,82 kn s PDV-om
2.	04/09	Otvoreni postupak	12.06.2009.	116.510,00 kn s PDV-om	45 dana od izdavanja lokacijske dozvole	Aking d.o.o., Hrgovići 93a, Zagreb	01.12.2010	117.465,00 kn s PDV-om
3.	01/10	Otvoreni postupak	13.07.2010.	2.130.724,57 kn s PDV-om	30.06.2011. god.	Cesta Varaždin d.d., Međimuska 26, Varaždin	27.05.2011	2.130.724,57 kn s PDV-om
		Pregovarački postupak	30.10.2010.	304.705,99 kn s PDV-om				303.274,59 kn s PDV-om
4.	02/10-2	Otvoreni postupak	09.08.2010.	296.714,13 kn s PDV-om	30 radnih dana po uvođenju u posao	Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, Zagreb	09.11.2010	244.451,45 kn s PDV-om
5.	02/10-3	Otvoreni postupak	09.08.2010.	156.911,10 kn s PDV-om	20 radnih dana po uvođenju u posao	Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, Zagreb	10.11.2010	121.174,85 kn s PDV-om
6.	03/10	Otvoreni postupak	11.08.2010.	429.386,60 kn s PDV-om	31.12.2010. god.	GTM d.o.o., J. Habelića 14, Velika Gorica	27.12.2010	429.050,38 kn s PDV-om
7.	04/10	Otvoreni postupak	20.09.2010.	2.358.068,98 kn s PDV-om	30.06.2011. god.	Cesta-Varaždin d.d., Međimurska 26, Varaždin	27.05.2011	2.358.068,98 kn s PDV-om
		Pregovarački postupak	30.10.2010.	567.901,63 kn s PDV-om				567.601,27 kn s PDV-om
8.	05/10	Otvoreni postupak	23.09.2010.	945.874,18 kn s PDV-om	30.06.2011. god.	Swietelsky d.o.o., Nova cesta 192, Zagreb	13.05.2011	945.874,18 kn s PDV-om
		Pregovarački postupak	25.03.2011.	216.719,85 kn s PDV-om				175.163,20 kn s PDV-om
9.	01/10-MV	Otvoreni postupak	17.05.2010.	111.899,80 kn s PDV-om	15.06.2010. god.	ACS Knez d.o.o., Optujska 155, Varaždin	24.05.2010	111.899,80 kn s PDV-om
10	02/10-MV	Otvoreni postupak	25.11.2010.	289.171,09 kn s PDV-om	31.03.2011. god.	Eko-Miks d.o.o., Maršala Tita 134, Zaprešić	25.03.2011	289.033,47 kn s PDV-om

R. br	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
11	03/10-MV	Pregovarački postupak bez prethodne objave zbog žurnosti	04.11.2010.	425.912,10 kn s PDV-om	20.12.2010. god.	Jedinstvo d.d., Krapina, Mihaljekov Jarek 33	15.05.2011	414.237,68 kn s PDV-om
12	04/10-MV	Usluge iz dodatka II B	02.11.2010.	81.200,00 kn s PDV-om	31.12.2011. god.	Odvjetnički ured Kovačić Kruge 43/II, Zagreb	31.12.2011	143.553,25 kn s PDV-om
13	05/10-MV	Otvoreni postupak	21.12.2010.	344.400,00 kn	60 dana od izdavanja lokacijske dozvole	Zajednica ponuditelja Via Plan d.o.o., I. Severa 15, Varaždin i Geo-Din d.o.o., S. Vraza 15, Varaždin		
14	02/11	Otvoreni postupak po grupama predmeta nabave	Grupa 1) 27.04.2011.	215.785,05 kn s PDV-om	45 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	01.08.2011	199.535,49 kn s PDV-om
			Grupa 2) 27.04.2011.	201.936,48 kn s PDV-om	45 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	04.07.2011	136.311,17 kn s PDV-om
			Grupa 3) 27.04.2011.	354.778,13 kn s PDV-om	45 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	30.06.2011	250.788,97 kn s PDV-om
			Grupa 4) 27.04.2011.	460.701,42 kn s PDV-om	45 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	30.06.2011	420.447,14 kn s PDV-om
			Grupa 5) 27.04.2011.	119.110,74 kn s PDV-om	25 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	15.11.2011	116.987,18 kn s PDV-om
			Grupa 6) 27.04.2011.	319.907,01 kn s PDV-om	30 radnih dana od početka radova	M.S.Milengrad d.o.o., Šipkovića 51, Zagreb	20.09.2011	306.260,06 kn s PDV-om
			Grupa 7) 03.05.2011.	199.123,35 kn s PDV-om	30 radnih dana od početka radova	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec	30.06.2011	193.001,45 kn s PDV-om
15	01/11-MV	Otvoreni postupak	04.05.2011.	294.565,37 kn s PDV-om	03.06.2011. god.	Dalekovod TIM tvornica istegnutih metala d.d., Školska bb, Topusko	02.06.2011	291.769,99 kn s PDV-om
16	02/11-MV	Otvoreni postupak po grupama predmeta nabave	Grupa 1)	318.606,65 kn s PDV-om	30.06.2011. god.	Vrelej d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec	24.06.2011	315.009,40 kn s PDV-om
			Grupa 2)	267.894,00 kn s PDV-om	15.07.2011. god.	Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. Zagrebačka cesta 36, Goričica, Donja Zelina	13.07.2011	254.801,42 kn s PDV-om

R. br	Evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
17	04/11	Otvoreni postupak	31.05.2011.	8.319.292,49 kn s PDV-om	15.11.2011. god.	Cesta-Varaždin d.d. Međimurska 26 Varaždin	14.12.2012	8.290.425,90 kn s PDV-om
18	04/11-MV	Pregovarački postupak bez prethodne objave zbog žurnosti	19.05.2011.	371.281,65 kn s PDV-om	21.07.2011. god.	Strojni iskop – transport „Zajec“ vl. Vladimir Zajec Špičkovina 12 Zabok	18.07.2011	371.189,79 kn s PDV-om
19	05/11-MV	Otvoreni postupak	08.08.2011.	158.636,17 kn s PDV-om	05.09.2011. god.	Tisak Da-Da d.o.o. Velinci 19 a Kumrovec	02.09.2011	158.636,17 kn s PDV-om
20	06/11-MV	Otvoreni postupak	04.08.2011.	393.901,35 kn s PDV-om	30.09.2011. god.	M.S.Milengrad d.o.o. Šipkovića 51, Zagreb	25.10.2011	391.581,14 kn s PDV-om
21	07/11-MV	Otvoreni postupak	03.08.2011.	244.228,80 kn s PDV-om	31.10.2011. god.	Strojni iskop – transport „Zajec“ VI. Vladimir Zajec Špičkovina 12, Zabok	21.09.2011	242.913,60 kn s PDV-om
22	08/11-MV	Otvoreni postupak	10.08.2011.	554.422,50 kn s PDV-om	30.09.2011. god.	Tegra d.o.o. Mihovljanska 70 Čakovec	15.09.2011	553.428,68 kn s PDV-om
23	09/11-MV	Otvoreni postupak	11.08.2011.	138.916,20 kn s PDV-om	15.09.2011. god.	Pismorad d.d. III Malešnica 12 Zagreb	01.09.2011	138.916,20 kn s PDV-om
24	10/11-MV	Otvoreni postupak	16.08.2011.	583.942,50 kn s PDV-om	15.11.2011. god.	Kolnik d.o.o. Poljanica Bistrička 124 Marija Bistrica	08.11.2011	569.523,21 kn s PDV-om
25	11/11-MV	Otvoreni postupak	07.09.2011.	561.412,59 kn s PDV-om	15.11.2011. god.	Strojni iskop – transport „Zajec“ VI. Vladimir Zajec Špičkovina 12, Zabok	14.12.2011	561.145,83 kn s PDV-om
26	12/11-MV	Otvoreni postupak	16.11.2011.	488.923,77 kn s PDV-om	30.06.2012. god.	M.S.Milengrad d.o.o. Šipkovića 51 Zagreb	25.05.2012	488.717,69 kn s PDV-om
27	13/11-MV	Usluge iz dodatka II B	30.12.2011.	180.000,00 s PDV-om	31.12.2012.	Odvjetnički ured Kovačić Kruge 43/II, Zagreb		

Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“

Redni broj iz tablice Ugovori o javnoj nabavi	Evidencijski broj nabave	Dodatni podaci vezani za sklapanje i izvršenje ugovora
2.	04/09	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora veći od iznosa sklopljenog ugovora zbog promjene poreza na dodanu vrijednost s 22% na 23%
11.	03/10-MV	Izvedena je hitna sanacija klizišta u dijelu koji je prijetio potpunom zatvaranju ceste i ugrožavao okolne objekte i sigurnost prometa. Potpuni završetak radova na sanaciji klizišta obustavljen je zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša i snijeg), upisom u građevinski dnevnik. Za nastavak radova utvrđen je novi rok izvođenja koji iznosi 25 radnih dana od uvođenja u posao.
13.	05/10-MV	Zbog onemogućavanja izvršitelja ugovora (geodeta) u snimanju i omeđivanju cestovnog zemljišta od strane stranaka na terenu, izrada parcelacijskog elaborata nije se mogla izvršiti u roku 60 dana od dana ishođenja lokacijske dozvole, te je produžen rok izrade projektne dokumentacije do 28.02.2012. god.
14.	02/11 Grupa 5.	Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, produžen je rok izvođenja radova do 15.11.2011. godine
20.	06/11-MV	Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, produžen je rok izvođenja radova do 31.10.2011. godine
25.	11/11-MV	Zbog neizvršavanja obveza jedinica lokalne samouprave na radovima o kojima ovisi izvršenje radova iz ugovora, produžen je rok izvođenja radova do 23.12.2011. godine

